

# 國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)			
專案計畫	12,562,000	0	0	0	12,562,000	0	1,650	0	1,650			1,650	--		
教育大樓新建 工程	12,562,000	0	0	0	12,562,000	0	1,650	0	1,650			1,650	--	係公共藝術設置計畫行政作業費。	
一般建築及設備 計畫	68,201,000	1,022,916,000	0	0	1,091,117,000	220,336,000	141,384,985	0	141,384,985	64.17		-78,951,015	-35.83		
土地改良物	0	10,000,000	0	236,000	10,236,000	236,000	1,567,323	0	1,567,323	664.12		1,331,323	564.12	係校園環境改善工程，依執行進度覈實列支。	
土地改良物	0	10,000,000	0	236,000	10,236,000	236,000	235,592	0	235,592	99.83		-408	-0.17		
未完工程-土 地改良物	0	0	0	0	0	0	1,331,731	0	1,331,731			1,331,731	--		
房屋及建築	68,201,000	140,000,000	0	345,000	208,546,000	23,245,000	26,587,258	0	26,587,258	114.38		3,342,258	14.38		
房屋及建築	68,201,000	140,000,000	0	345,000	208,546,000	23,245,000	1,199,688	0	1,199,688	5.16		-22,045,312	-94.84		
未完工程-房 屋及建築	0	0	0	0	0	0	25,387,570	0	25,387,570			25,387,570	--		
機械及設備	0	682,940,000	0	0	682,940,000	150,193,000	102,608,292	0	102,608,292	68.32		-47,584,708	-31.68	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	督促各單位妥善規劃及積極辦理。
機械及設備	0	682,940,000	0	0	682,940,000	150,193,000	78,094,243	0	78,094,243	52.00		-72,098,757	-48.00		
訂購機件-機 械及設備	0	0	0	0	0	0	24,514,049	0	24,514,049			24,514,049	--		
交通及運輸設 備	0	12,055,000	0	0	12,055,000	2,970,000	1,551,478	0	1,551,478	52.24		-1,418,522	-47.76	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進	督促各單位妥善規劃及積極辦理。

保存年限:10年

**國立清華大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國115年04月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
													行採購相關程序。	
交通及運輸設備	0	12,055,000	0	0	12,055,000	2,970,000	1,551,478	0	1,551,478	52.24	-1,418,522	-47.76		
什項設備	0	177,921,000	0	-581,000	177,340,000	43,692,000	9,070,634	0	9,070,634	20.76	-34,621,366	-79.24	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	督促各單位妥善規劃及積極辦理。
什項設備	0	177,921,000	0	-581,000	177,340,000	43,692,000	8,596,189	0	8,596,189	19.67	-35,095,811	-80.33		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	474,445	0	474,445		474,445	--		
總 計	80,763,000	1,022,916,000	0	0	1,103,679,000	220,336,000	141,386,635	0	141,386,635	64.17	-78,949,365	-35.83		
不動產、廠房及設備	80,763,000	1,022,916,000	0	0	1,103,679,000	220,336,000	141,386,635	0	141,386,635	64.17	-78,949,365	-35.83		
土地改良物	0	10,000,000	0	236,000	10,236,000	236,000	1,567,323	0	1,567,323	664.12	1,331,323	564.12		
房屋及建築	80,763,000	140,000,000	0	345,000	221,108,000	23,245,000	26,588,908	0	26,588,908	114.39	3,343,908	14.39		
機械及設備	0	682,940,000	0	0	682,940,000	150,193,000	102,608,292	0	102,608,292	68.32	-47,584,708	-31.68		
交通及運輸設備	0	12,055,000	0	0	12,055,000	2,970,000	1,551,478	0	1,551,478	52.24	-1,418,522	-47.76		
什項設備	0	177,921,000	0	-581,000	177,340,000	43,692,000	9,070,634	0	9,070,634	20.76	-34,621,366	-79.24		
總 計	80,763,000	1,022,916,000	0	0	1,103,679,000	220,336,000	141,386,635	0	141,386,635	64.17	-78,949,365	-35.83		

備註：  
本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年