

# 國立清華大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |             |               | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形       |             |               |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                | 改進措施                                                                                         |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數       | 合 計<br>(1)    |                      | 累 計 執 行 數     |             |               |              | 比較增減              |              |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|                |               |                       |                        |             |               |                      | 實支數           | 應付<br>未付數   | 合 計<br>(3)    | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 一般建築及設備<br>計畫  | 277,137,853   | 1,046,861,000         | 120,140,000            | 0           | 1,444,138,853 | 1,444,138,853        | 1,220,105,312 | 101,643,794 | 1,321,749,106 | 91.53        | -122,389,747      | -8.47        |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 土地改良物          | 35,364,125    | 19,000,000            | 0                      | -13,336,000 | 41,028,125    | 41,028,125           | 40,701,533    | 0           | 40,701,533    | 99.20        | -326,592          | -0.80        |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 土地改良物          | 35,364,125    | 19,000,000            | 0                      | -13,336,000 | 41,028,125    | 41,028,125           | 4,908,676     | 0           | 4,908,676     | 11.96        | -36,119,449       | -88.04       |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 未完工程-土地<br>改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                    | 35,792,857    | 0           | 35,792,857    |              | 35,792,857        |              |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 房屋及建築          | 241,773,728   | 455,565,000           | 0                      | -58,293,000 | 639,045,728   | 639,045,728          | 416,859,114   | 101,643,794 | 518,502,908   | 81.14        | -120,542,820      | -18.86       | 1. 文物及文學館<br>工程:因模板材<br>料施作不易致進<br>度較預期落後。<br>2. 南校區學生宿<br>舍工程:因變更<br>設計尚未完成，<br>致廠商無法施作<br>。<br>3. 謝宏亮現代美<br>術館工程:刻正<br>辦理變更設計致<br>進度較預期落後<br>。 | 1. 請廠商改進工<br>法及加派人手，<br>儘速施作。<br>2. 請設計單位加<br>緊趕辦變更設計<br>作業。<br>3. 督促監造單位<br>儘速依約辦理估<br>驗計價。 |
| 房屋及建築          | 241,773,728   | 455,565,000           | 0                      | -58,293,000 | 639,045,728   | 639,045,728          | 44,644        | 0           | 44,644        | 0.01         | -639,001,084      | -99.99       |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 未完工程-房屋<br>及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                    | 416,814,470   | 101,643,794 | 518,458,264   |              | 518,458,264       |              |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 機械及設備          | 0             | 408,430,000           | 120,082,000            | 122,327,000 | 650,839,000   | 650,839,000          | 649,436,156   | 0           | 649,436,156   | 99.78        | -1,402,844        | -0.22        |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 機械及設備          | 0             | 408,430,000           | 120,082,000            | 122,327,000 | 650,839,000   | 650,839,000          | 595,876,434   | 0           | 595,876,434   | 91.56        | -54,962,566       | -8.44        |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 訂購機件-機械<br>及設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                    | 53,559,722    | 0           | 53,559,722    |              | 53,559,722        |              |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 交通及運輸設備        | 0             | 4,372,000             | 58,000                 | 4,856,000   | 9,286,000     | 9,286,000            | 9,281,884     | 0           | 9,281,884     | 99.96        | -4,116            | -0.04        |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 交通及運輸設<br>備    | 0             | 4,372,000             | 58,000                 | 4,856,000   | 9,286,000     | 9,286,000            | 9,281,884     | 0           | 9,281,884     | 99.96        | -4,116            | -0.04        |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 什項設備           | 0             | 159,494,000           | 0                      | -55,554,000 | 103,940,000   | 103,940,000          | 103,826,625   | 0           | 103,826,625   | 99.89        | -113,375          | -0.11        |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 什項設備           | 0             | 159,494,000           | 0                      | -55,554,000 | 103,940,000   | 103,940,000          | 100,326,625   | 0           | 100,326,625   | 96.52        | -3,613,375        | -3.48        |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 訂購機件-什項<br>設備  | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                    | 3,500,000     | 0           | 3,500,000     |              | 3,500,000         |              |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 總 計            | 277,137,853   | 1,046,861,000         | 120,140,000            | 0           | 1,444,138,853 | 1,444,138,853        | 1,220,105,312 | 101,643,794 | 1,321,749,106 | 91.53        | -122,389,747      | -8.47        |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 不動產、廠房及<br>設備  | 277,137,853   | 1,046,861,000         | 120,140,000            | 0           | 1,444,138,853 | 1,444,138,853        | 1,220,105,312 | 101,643,794 | 1,321,749,106 | 91.53        | -122,389,747      | -8.47        |                                                                                                                                                  |                                                                                              |

保存年限:10年

國立清華大學校務基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數      |                       |                        |             |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |             |               |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|---------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數       | 合 計<br>(1)    |                    | 累 計 執 行 數     |             |               |              | 比較增減              |              |                   |      |
|         |               |                       |                        |             |               |                    | 實支數           | 應付<br>未付數   | 合 計<br>(3)    | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |
| 土地改良物   | 35,364,125    | 19,000,000            | 0                      | -13,336,000 | 41,028,125    | 41,028,125         | 40,701,533    | 0           | 40,701,533    | 99.20        | -326,592          | -0.80        |                   |      |
| 房屋及建築   | 241,773,728   | 455,565,000           | 0                      | -58,293,000 | 639,045,728   | 639,045,728        | 416,859,114   | 101,643,794 | 518,502,908   | 81.14        | -120,542,820      | -18.86       |                   |      |
| 機械及設備   | 0             | 408,430,000           | 120,082,000            | 122,327,000 | 650,839,000   | 650,839,000        | 649,436,156   | 0           | 649,436,156   | 99.78        | -1,402,844        | -0.22        |                   |      |
| 交通及運輸設備 | 0             | 4,372,000             | 58,000                 | 4,856,000   | 9,286,000     | 9,286,000          | 9,281,884     | 0           | 9,281,884     | 99.96        | -4,116            | -0.04        |                   |      |
| 什項設備    | 0             | 159,494,000           | 0                      | -55,554,000 | 103,940,000   | 103,940,000        | 103,826,625   | 0           | 103,826,625   | 99.89        | -113,375          | -0.11        |                   |      |
| 總 計     | 277,137,853   | 1,046,861,000         | 120,140,000            | 0           | 1,444,138,853 | 1,444,138,853      | 1,220,105,312 | 101,643,794 | 1,321,749,106 | 91.53        | -122,389,747      | -8.47        |                   |      |

保存年限:10年